

東北地方太平洋沖地震に対する都市ガスの復旧状況について
(平成23年3月21日 19時発表分)

京葉ガス株式会社

1. 供給状況について

①供給停止地区（当社がガス供給を停止している地区）

現在、二次災害防止のため、以下の地区のガス供給を停止しています。

浦安市 入船4丁目・5丁目
今川1丁目・2丁目・3丁目・4丁目
弁天1丁目・2丁目・3丁目・4丁目
舞浜2丁目

②供給支障地区*

浦安市 東野3丁目、舞浜3丁目、美浜3丁目・4丁目、海楽1丁目・2丁目

※ガス管への水の浸入などにより、ガスがお使いになれないお客さまが5件以上ある地区です。
供給停止区域とともに、安全かつ迅速に復旧作業を進めています。

2. 都市ガスの復旧件数について

	件数
供給停止件数(a)	8,631件
本日の復旧件数	364件
本日までの累計復旧件数(b)	3,173件
復旧対象残数(a-b)	5,458件

※「本日の復旧件数」「本日までの累計復旧件数」には、開栓済みのお客さまに加え、「ガス供給再開のお知らせ」チラシが投函されているお客さま（最終巡回作業を完了し、いつでも開栓ができる旨の周知をしたお客さま）を含む件数です。

3. 復旧要員数について（3月21日）

東京ガス株式会社より597名の応援協力をいただき、総勢1,091名で復旧作業にあたりました。

4. 3月22日の復旧作業予定内容について

供給停止地区・供給支障地区の全域でガス管の点検と修繕を行います。
上記作業によりガス管の健全性が確認された一部地域で開栓作業を行います。

5. 復旧の手順について

- ①道路に埋設されたガス管と建物内のガス管を分けて検査するため、**お客さまごとにガスメーターの元栓を閉止**します。
- ②上記作業とあわせて、調査範囲を限定するため、**道路に埋設されたガス管を必要に応じて分割し、ガス管の健全性を確認**します。
- ③漏えい検査用のガスを送り込み、**漏えい箇所を特定して掘削・修理**を行います。

④ガス管内の圧力を通常の圧力に昇圧します。

⑤お客さま宅を巡回し、建物内のガス管からの漏えいやガス器具等に異常がないかを確認します。

6. その他

・停電の際は換気扇が作動しないため、ガス機器（ガスコンロ、湯沸かし器、ガスストーブ等）を使う場合は、窓を開けるなどして、十分に換気を行ってください。

・ガス機器によっては、100V電源等を使用しているものもありますことから、停電によりご使用いただけない機器があります。（ふる給湯器・ファンヒーター・100V電源を使用しているガスコンロ 他）

以 上